

קוד	שם פעילות	משך	התחלה	י	16' אוג				16' ספט				16' אוק				16' נוב				16' דצמ				17' ינו				17' פבר							
					10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12
1	בית ישראל ישראלי	132 ימים	01/08/16		[Red shaded bar from 01/08/16 to 29/08/16]																															
2	הריסה ופינוי	9 ימים	01/08/16		[Red bar 11/08]																															
3	פינוי וסינון חול	2 ימים	14/08/16		[Red bar 15/08]																															
4	חגורות חדרים רטובים	3 ימים	16/08/16		[Red bar 18/08]																															
5	עיבוד פתחי החלונות	2 ימים	21/08/16		[Red bar 22/08]																															
6	מידות לאלומיניום	0 ימים	22/08/16		[Black diamond 22/08]																															
7	הזזת אסלה ואינסטלציה	7 ימים	21/08/16		[Red bar 29/08]																															
8	חשמל לפני ריצוף	8 ימים	25/08/16		[Red bar 05/09]																															
9	ביטון צנרת לפני הריצוף	2 ימים	06/09/16		[Blue bar 07/09]																															
10	איטום חדרים רטובים	2 ימים	08/09/16		[Blue bar 11/09]																															
11	דלוחין +ניקוזי מזגנים	2 ימים	12/09/16		[Blue bar 13/09]																															
12	איטום נוסף +טסט	3 ימים	14/09/16		[Blue bar 18/09]																															
13	צנרת מיזוג אוויר	2 ימים	06/09/16		[Red bar 07/09]																															
14	פיזור והשלמת סומסום במידת הצורך	2 ימים	08/09/16		[Red bar 11/09]																															
15	חימום רצפה עם יש	1 יום	12/09/16		[Red bar 12/09]																															
16	התקנת משקוף חדש לדלת הכניסה	1 יום	13/09/16		[Red bar 13/09]																															
17	ביטון המשקוף וסגירה הדירה ב	1 יום	14/09/16		[Red bar 14/09]																															
18	התקנת דלת סמנית לדירה	1 יום	15/09/16		[Red bar 15/09]																															
19	ריצוף הדירה	7 ימים	18/09/16		[Red bar 26/09]																															
20	בגנה על ריצוף סופי	1 יום	27/09/16		[Red bar 27/09]																															
21	מידות לדלת כניסה	0 ימים	27/09/16		[Black diamond 27/09]																															
22	מידות לוויטרינת אלומיניום	0 ימים	27/09/16		[Black diamond 27/09]																															
23	גבס צד אחד וקונס' בציפויים	6 ימים	28/09/16		[Red bar 05/10]																															
24	אינסטלציה לפני סגירת גבס	3 ימים	06/10/16		[Red bar 10/10]																															
25	חשמל לפני סגירת גבס	6 ימים	06/10/16		[Red bar 13/10]																															
26	תיקוני טיח בקירות בטון	2 ימים	06/10/16		[Red bar 09/10]																															
27	סגירת קירות גבס וציפויים	4 ימים	10/10/16		[Red bar 13/10]																															
28	ריצוף וחיפוי חדרים רטובים	6 ימים	16/10/16		[Red bar 23/10]																															
29	מידות סופיות לארונות ולמטבח	0 ימים	23/10/16		[Black diamond 23/10]																															
30	התקנת מאיידים	1 יום	24/10/16		[Red bar 24/10]																															
31	סיום החשמל בתקרות	5 ימים	25/10/16		[Red bar 31/10]																															

פרוייקט: שיפוץ דירה
תאריך: 27/07/16



